



Ofício Nº 276/2025

Alto Araguaia-MT, 13 de outubro de 2.025

Exmº Senhor
Marcos Nunes Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Alto Araguaia

Assunto: Responde OF/CMAA/Nº 198/2025

Ilustríssimo Senhor,

Cumprimentamo-lo cordialmente e, desde já, registramos nosso reconhecimento pela dedicação e empenho em prol do bem-estar de nossa comunidade.

Em atenção ao Ofício nº 198/2025, que trata da situação atual da reforma da Escola Municipal Adalcy da Conceição Rodrigues, informamos que o fiscal da obra é o senhor Áureo Sierra da Silva.

Ressaltamos que a referida obra é custeada pelo Governo do Estado, cujos projetos iniciais foram aprovados pela SEDUC/MT, ficando, no entanto, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia. À época, a gestão municipal contratou empresas especializadas para a elaboração dos referidos projetos, com início do processo datado de outubro de 2022.

Cabe destacar que, assim como as demais obras financiadas pelo Governo Estadual, esta também demandou aditivos contratuais, os quais devem ser aprovados e custeados pela SEDUC/MT. No caso específico da Escola Municipal Adalcy da Conceição Rodrigues, o processo referente aos aditivos encontra-se em fase de análise junto à SEDUC.

De acordo com o fiscal responsável, há significativa morosidade na tramitação desses processos. Soma-se a isso o fato de que ocorreram substituições frequentes na equipe de fiscalização estadual, o que contribuiu para o atraso, uma vez que, em diversas ocasiões, foi necessário o reenvio de toda a documentação exigida inicialmente, para nova análise.

Diante desse cenário, as empresas responsáveis pela execução da obra, que têm notificado a administração municipal, optaram por reduzir o ritmo dos serviços, aguardando as definições relacionadas aos aditivos. Salienta-se ainda que houve solicitações de acréscimos por parte da fiscalização da SEDUC, referentes a omissões identificadas nos projetos iniciais.

Segundo a empresa executora, o prazo estimado para a conclusão da obra é de aproximadamente **60 (sessenta) dias** após a formalização do aditivo.

No que tange ao mobiliário da unidade escolar, conforme informações prestadas pela diretora, senhora Alessandra Silveira de Oliveira, a antiga gestão da Secretaria Municipal de Educação destinou os móveis da escola a diversos órgãos do município. Dessa forma, confirma-se que a escola



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

não levou nenhum de seus mobiliários ao prédio da UNEMAT, utilizado temporariamente para o funcionamento da unidade.

Por fim, informamos que o fiscal responsável encaminhou à nossa equipe o cronograma atualizado da obra, o qual segue anexo para ciência e providências que julgarem pertinentes.

Estamos à disposição para colaborar e fornecer quaisquer informações adicionais necessárias para o andamento do processo.

Atenciosamente,

Kátia Simone Borges Moraes Almeida
Secretária Municipal de Educação
Portaria 004/2025

BDI OBRAS R\$ 26,24

DATA DE PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/01/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
		SALDO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		18
		CONTRATUA										DI
Item	Descrição	Total Por Etapa	RS	%	01/08/2025	31/08/2025	30/09/2025	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/12/2025
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	156.435,44	749,98	0,48%	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	R \$	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2	DEMOLICAO E RETIRADAS	45.989,38	0,00	0,00%	RS 15.329,79	RS 15.329,79	RS 15.329,79	RS 15.329,79	S	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
3	MURO	52.166,09	0,00	0,00%	RS 17.388,70	RS 17.388,70	RS 17.388,70	RS 17.388,70	RS 17,3	RS 17.388,70	RS 17.388,70	RS 17.388,70
4	PORTICO	66.452,53	22.118,07	33,28%	RS 22.150,84	RS 22.150,84	RS 22.150,84	RS 22.150,84	RS 88,7	RS 22.150,84	RS 22.150,84	RS 22.150,84
5	TOTEM	4.348,16	4.348,16	100,00%	RS 1.449,39	RS 1.449,39	RS 1.449,39	RS 1.449,39	RS 50,8	RS 1.449,39	RS 1.449,39	RS 1.449,39
6	VIGAS BALDRAMES	13.802,20	0,00	0,00%	RS 4.600,73	RS 4.600,73	RS 4.600,73	RS 4.600,73	RS 9,39	RS 4.600,73	RS 4.600,73	RS 4.600,73
7	PILARES	26.697,48	0,00	0,00%	RS 8.899,16	RS 8.899,16	RS 8.899,16	RS 8.899,16	RS 4,60	RS 8.899,16	RS 8.899,16	RS 8.899,16
8	VIGAS	22.819,10	0,00	0,00%	RS 7.606,37	RS 7.606,37	RS 7.606,37	RS 7.606,37	RS 0,73	RS 7.606,37	RS 7.606,37	RS 7.606,37
9	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	52.563,89	2.304,20	4,38%	RS 17.521,30	RS 17.521,30	RS 17.521,30	RS 17.521,30	RS 8,89	RS 17.521,30	RS 17.521,30	RS 17.521,30
10	COBERTURA	153.025,49	528,94	0,35%	RS 51.008,50	RS 51.008,50	RS 51.008,50	RS 51.008,50	RS 9,16	RS 51.008,50	RS 51.008,50	RS 51.008,50
11	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	349.541,49	7.916,46	2,26%	RS 116.513,83	RS 116.513,83	RS 116.513,83	RS 116.513,83	RS 3,00	RS 116.513,83	RS 116.513,83	RS 116.513,83

12	BAIXA TENSÃO	35.628,38	6.262,81	17,58%	RS 11.876,13	RS 11.876,13	RS 11.876,13	RS 11.876,13	RS 11,8	RS 11.876,13	RS 11.876,1	RS 11,876,13
13	QUADROS E DISJUNTORES	3.458,53	0,00	0,00%	RS 1.152,84	RS 1.152,84	RS 1.152,84	RS 1.152,84	RS 76,1	RS 1.152,84	RS 3	RS 1.152,84
14	ALTA TENSÃO - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	64.384,94	64.384,94	100,00%	RS 21.461,65	RS 21.461,65	RS 21.461,65	RS 21.461,65	RS 2,84	RS 21,4	RS 21.461,6	RS 21.461,65
15	SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	79.790,28	0,00	0,00%	RS 26.596,76	RS 26.596,76	RS 26.596,76	RS 26.596,76	RS 26,5	RS 26.596,76	RS 26.596,7	RS 26.596,76
16	DRENO DAS CONDENSAADORAS DE AR	2.045,22	13,67	0,67%	RS 681,74	RS 681,74	RS 681,74	RS 681,74	RS 96,7	RS 681,74	RS 681,74	RS 681,74
17	DRENAGEM DA ÁREA INTERNA	19.500,78	0,00	0,00%	RS 6.500,26	RS 6.500,26	RS 6.500,26	RS 6.500,26	RS 6,50	RS 6.500,26	RS 6.500,26	RS 6.500,26
18	GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)	16.393,74	2.436,89	14,86%	RS 5.464,58	RS 5.464,58	RS 5.464,58	RS 5.464,58	RS 5,46	RS 5.464,58	RS 5.464,58	RS 5.464,58
19	LÓGICA E TELEFONIA	9.645,85	4.980,12	51,63%	RS 3.215,28	RS 3.215,28	RS 3.215,28	RS 3.215,28	RS 3,21	RS 3.215,28	RS 3.215,28	RS 3.215,28
20	EXTINTOR DE INCÊNDIO	2.548,94	2.548,94	100,00%	RS 849,65	RS 849,65	RS 849,65	RS 849,65	RS 849,65	RS 849,65	RS 849,65	RS 849,65
21	SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	693,3	693,30	100,00%	RS 231,10	RS 231,10	RS 231,10	RS 231,10	RS 231,10	RS 231,10	RS 231,10	RS 231,10
22	SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA	9.811,74	2.590,72	26,40%	RS 3.270,58	RS 3.270,58	RS 3.270,58	RS 3.270,58	RS 3,27	RS 3.270,58	RS 3.270,58	RS 3.270,58
23	HIDRANTE DE PAREDE	22.256,87	12.644,88	56,81%	RS 7.418,96	RS 7.418,96	RS 7.418,96	RS 7.418,96	RS 7,41	RS 7.418,96	RS 7.418,96	RS 7.418,96
24	HIDRANTE DE RECALQUE	1.619,36	1.619,36	100,00%	RS 539,79	RS 539,79	RS 539,79	RS 539,79	RS 539,79	RS 539,79	RS 539,79	RS 539,79
25	ABRIGO PARA REGISTRO DE GAVETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO	3.502,27	3.502,27	100,00%	RS 1.167,42	RS 1.167,42	RS 1.167,42	RS 1.167,42	RS 1,16	RS 1.167,42	RS 1.167,42	RS 1.167,42
26	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1.361,25	1.361,25	100,00%	RS 453,75	RS 453,75	RS 453,75	RS 453,75	RS 453,75	RS 453,75	RS 453,75	RS 453,75
27	TUBOS E CONEXÕES	7.754,24	0,00	0,00%	RS 2.584,75	RS 2.584,75	RS 2.584,75	RS 2.584,75	RS 2,58	RS 2.584,75	RS 2.584,75	RS 2.584,75
28	REGISTROS	1.232,82	0,00	0,00%	RS 410,94	RS 410,94	RS 410,94	RS 410,94	RS 410,94	RS 410,94	RS 410,94	RS 410,94
29	LOIÇAS E ACESSÓRIOS	28.552,81	724,56	2,54%	RS 9.517,60	RS 9.517,60	RS 9.517,60	RS 9.517,60	RS 9,51	RS 9.517,60	RS 9.517,60	RS 9.517,60

[illegible]

46	CONTRAPISO E APARELHOS	50.864,85	26.873,40	52,83%	RS 16.954,95	RS 16.954,95	RS 16.954,95	RS 16,9	RS 16.954,95	RS 5	RS 16.954,9	RS 16.954,95
47	LIMPEZA DE OBRA	10.062,60	5.162,91	51,31%	RS 3.354,20	RS 3.354,20	RS 3.354,20	RS 3,35	RS 3.354,20	RS 0,00	RS 3.354,20	RS 0,00
	Custo				RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
					633.271,95	633.271,95	633.271,95	633,27	633.271,95	633,27	633.271,95	633.271,95
								1,95				
	Porcentagem Acumulado				6,46%	16,43%	27,76%	32,20%	42,4%	60,65%	76,81%	76,81%